

Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten

Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Checklist werkvoorbereiding:

Zijn de definitieve wanduitslagen binnen? _____

Is er een dilatatieadvies voor stenen/blokken
aangevraagd? _____

Is er al een voorbespreking met de uitvoerder,
een bouwplaatsbegeleider van Calduran en
het lijmbedrijf georganiseerd? _____

Zijn benodigde producten besteld en zijn
exacte leverdata vastgelegd:

Mortels, ankers en gereedschappen

Kwaliteit kimspecie

Voldoende schoren

Veiligheidsvoorzieningen

Eventueel lijmblokken in juiste
hoeveelheid (uitgekiend®)

Leidingwerk technische installaties max 100
mm boven vloer laten uitsteken ivm
stelmachine _____

Wordt de losplaats goed ingericht? Zijn
baddingen en afdekzeilen aanwezig? _____

Is de vloerrandbeveiliging aangebracht en zijn
grote springen in vloeren dichtgezet? _____

Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten

Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Is krachtstroom voor elementenstelmaschine aanwezig? _____

Is hoofdmaatvoering aangebracht? _____

Zijn voor natte en koude jaargetijden voldoende maatregelen getroffen? _____
Bijvoorbeeld verpakte passtukken, afdekzeilen, grof (brekerszand) e.d

Voor informatie over Calduran Doorwerkstelsysteem voor natte en koude jaargetijden op onze website.