



Vorbereitung kalkzandsteen projecten

Checklist werkvoorbereiding

Zijn de definitieve wanduitslagen binnen? _____

Is er een dilatatieadvies voor stenen/blokken aangevraagd? _____

Is er al een voorbespreking met de uitvoerder, een bouwbegeleider van Calduran en het lijmbedrijf georganiseerd? _____

Zijn de benodigde producten besteld en zijn exacte leverdata vastgelegd:

- Mortels, ankers en gereedschappen
- Kwaliteit kimspecie
- Voldoende schoren
- Veiligheidsvoorzieningen
- Eventueel lijmblokken in juiste hoeveelheid (Uitgekiend®)

Leidingwerk technische installaties max. 100 mm boven vloer laten uitsteken i.v.m. stelmachines _____

Wordt de losplaats goed ingericht? Zijn baddingen en afdekzeilen aanwezig? _____

Is de vloerrandbeveiliging aangebracht en zijn grote sparingen in vloeren dichtgezet? _____

Is krachtstroom voor elementenstelmachine aanwezig? _____

Is hoofdmaatvoering aangebracht? _____

Zijn voor de winter- en zomerperiode voldoende maatregelen getroffen?
Denk aan afdekzeilen, (grof) brekerzand, etc. _____

Deze checklist is ook te downloaden via www.calduran.nl/downloads.