

Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten

Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Checklist ter bespreking met lijmbedrijf:

Datum definitieve wanduitslagen - _____
Veiligheidsinstructie

Specifieke aansluitdetails voor dit project _____

Afspraken over het opperen, het opperplan bij niet-standaard situatie (maximale vloerbelasting/onderstempeling) en gebruik van de hijskraan _____

Afspraak gemaakt om de verwerkingsrichtlijnen van Calduran aan te houden zoals opgenomen in handboek Uitvoering _____

Bij stenen en blokken: dilataties volgens dilatatieadvies; Is deze er? _____

De lint- en stootvoegen vol en zat verlijmen (gebruik lijmbak) _____

Aanbrengen voldoende schoren (en extra bij stormwaarschuwing) _____

Hoe is de hoofdmaatvoering aangegeven _____

Kwaliteit kimspecie en kim volledig dragend (niet overbouwen), anders dit melden _____

Checklist voorbereiding kalkzandsteen projecten

Gebruik deze checklist bij de voorbereiding van projecten!

Folie toepassen bij wanden op _____
(doorbuigende) vloeren

Benodigde verankeringen: spouwankers, _____
lijmkoppelstrippen, dilatatieankers enz.

Bij toepassing van vellingblokken: _____
stootvoegen verlijmen of stootvoegloze
verwerking

Metselwerk: Schoonwerk eenzijdig, _____
mortelkwaliteit, kleur en soort voegmortel

Lijmbaarden afsteken, ook aan spouwzijde _____

Ankerloze spouwmuur vrij van grote _____
vervuilingen of brokstukken

Schoonwerk afdekken _____

Producten voorbevochtigen bij zeer droog _____
weer

Afspraken voor natte en koude jaargetijden _____
(afdekken, geen zout e.d.)
(zie doorwerksysteem)

Voor informatie over Calduran Doorwerksysteem voor natte en koude jaargetijden op onze website.